

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО

«ЦРТДиО им. В.М. Комарова»

И.В. Кузьмина

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управления образованием

Гор. округа Байконур

Г.Ким

2024 г.

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова» (объект)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Организационные мероприятия до выполнения работ по текущему ремонту Объекта			
1.1	Создание рабочей группы	01.03.2024	Директор	приказ
1.2	Заседания рабочей группы	Постоянно		протоколы
1.3	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	01.04.2024	Ибрагимова Н.Д.	
1.4	Организации образовательной деятельности на период проведения текущего ремонта	01.04.2024	Ибрагимова Н.Д.	
1.5	Организация размещения материальных ценностей на период проведения текущего ремонта	31.05.2024	Кадырова А.К.	
1.6	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем текущем ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательной деятельности на период проведения работ	По графику ремонта	Ибрагимова Н.Д.	
1.7	Создание на главной странице официального сайта школы, специального раздела по проведению капитального ремонта с еженедельным размещением информации о ходе проведения ремонтных работ (с размещением фотоотчета)	По графику ремонта	Кадырова А.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
2. Выполнение работ по текущему ремонту Объекта за счет средств государственного задания				
2.1	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по осуществлению текущего ремонта по укреплению фундамента и наружных стен здания учреждения (Максимова, 10)	до 15.03.2024	Алиев Н.И.	Аукционная документация
2.2	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по осуществлению текущего ремонта по укреплению фундамента и наружных стен здания учреждения (Максимова, 10)	15.03.2024	Уполномоченный орган	Извещение
2.3	Подведение итогов электронного аукциона по осуществлению текущего ремонта по укреплению фундамента и наружных стен здания учреждения (Максимова, 10)	05.04.2024	Уполномоченный орган Комиссия по осуществлению закупки	Протокол подведения итогов
2.4	Заключение контракта на выполнение работ по осуществлению текущего ремонта по укреплению фундамента и наружных стен здания учреждения (Максимова, 10)	15.04.2024	Алиев Н.И.	Контракт
2.5	Выполнение работ по осуществлению текущего ремонта по укреплению фундамента и наружных стен здания учреждения (Максимова, 10)	Согласно контракту	Кадырова А.К.	Строительный контроль
2.6	Окончание работ и приемка установленным порядком	31.05.2024	Кузьмина И.В. Кадырова А.К. Алиев Н.И.	Акт выполненных работ
3. Выполнение работ текущему ремонту и оснащению Объекта за счет средств федерального бюджета				
3.1	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов	до 28.03.2024	ГКУ ИР	Аукционная документация
1	Текущий ремонт актового зала административного здания ЦРДиО			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
2	Текущий ремонт холла административного здания ГБУ ДО ЦРТДиЮ			
	Текущий ремонт коридора 1 этажа (левое) административного здания ГБУ ДО ЦРТДиЮ			
	Текущий ремонт коридора 1 этажа (правое) административного здания ГБУ ДО ЦРТДиЮ			
	Текущий ремонт коридора 2 этажа (левое) административного здания ГБУ ДО ЦРТДиЮ			
	Текущий ремонт коридора 2 этажа (правое) административного здания ГБУ ДО ЦРТДиЮ			
	Не включено за счет экономии средств (не позднее 01.06.2024)			
3.1.2	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов п/п 1, 2	29.03.2024	Уполномоченный орган	Извещение
3.1.3	Подведение итогов электронного аукциона	15.04.2024	Комиссия по осуществлению закупок	Протокол подведения итогов
3.1.4	Заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту объекта	25.04.2024	ГКУ ИР	Контракт
3.1.5	Выполнение работ по текущему ремонту объекта	30.06.2024	ГКУ ИР Кадырова А.К.	Строительный контроль
3.1.6	Окончание работ и приемка установленным порядком	30.06.2024	ГКУ ИР Кузьмина И.В. Кадырова А.К. Алиев Н.И.	Акт выполненных работ
3.1.7.	Выполнение ремонта хозяйственным способом за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.1	Коридор правый, 1 этаж (покраска потолка)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.2	Коридор левый, 2 этаж (покраска стен)	01.08.2024	Кадырова А.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
3.1.7.3	Коридор правый, 2 этаж (покраска потолка)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.4	Кабинет №2 (вокал)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.5	Кабинет №3 (хореография)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.6	Кабинет №5 (декоративно-прикладное творчество)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.7	Кабинет №30 (хореографический)	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.8	Кабинет №12 (АУП)	01.04.2024	Кадырова А.К.	
		-		
3.1.7.9	Кабинет №17 (АУП)	08.04.2024	Кадырова А.К.	
		-		
3.1.7.10	Кабинет №22 (приемная)	31.04.2024	Кадырова А.К.	
3.1.7.11	Кабинет №28 (швейное производство)	25.03.2024	Кадырова А.К.	
		-		
3.1.7.12	Кабинет №29 (студия звукозаписи)	31.03.2024		
		10.05.2024	Кадырова А.К.	
		25.05.2024		
3.1.8	Оснащение объекта:	01.05.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	
3.1.8.1	Оснащения объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным Методическими рекомендациями по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»		Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
	в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346, Стратегией научно-технического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р, а также в целях достижения результата «Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»			
3.1.8.2	Подготовка документации для проведения аукциона на поставку товаров для оснащения	до 01.04.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Аукционная документация
3.1.8.3	Подготовка документации для закупки товаров у единственного поставщика	до 01.04.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Извещение
3.1.8.4	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров	01.04.2024	Уполномоченный орган	Извещение
3.1.8.5	Подведение итогов электронных аукционов	20.04.2024	Комиссия по осуществлению закупок	Протокол подведения итогов
3.1.8.6	Заключение контрактов на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	30.04.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
3.1.8.4.1	Поставка кресел актового зала	15.03.2024 – 30.04.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.2	Поставка одежды сцены и зала, оконных проемов актового зала	15.03.2024 – 31.05.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.3	Поставка одежды сцены и дверных проемов ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	15.03.2024 – 31.05.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.4	Поставка оборудования для видеоконференцсвязи	30.06.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.5	Поставка оборудования для журналистики	31.05.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.6	Поставка фото-видео оборудования	30.06.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.7	Поставка мебели для зоны коворкинга, фойе	31.05.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара
3.1.8.4.8	Поставка мебели для зоны гардероба	31.05.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара
3.1.8.4.9	Поставка мебели для оснащения кабинетов	31.05.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.10	Поставка сплит-систем	30.06.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара
3.1.8.4.11	Поставка компьютеров, ноутбуков и оргтехники	30.06.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.12	Поставка оборудования по направлению наука (ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея»)	10.07.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.13	Поставка оборудования по направлению наука (ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина)	10.07.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара
3.1.8.4.14	Поставка оборудования по направлению спорт (ГБУ ДО СШ)	10.07.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
3.1.8.4.15	Поставка оборудования по направлению спорт (ГБУ Бассейн «Орион»)	10.07.2024	Даулетова Ж.Б.	Акт приемки товара
3.1.8.4.16	Поставка оборудования для пожарно-спасательного спорта	10.07.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.17	Поставка оборудования по направлению спорт (ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомех»)	10.07.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.18	Поставка оборудования по направлению искусство (ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»)	10.07.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.19	Поставка оборудования по направлению наука (ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»)	10.07.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.20	Поставка швейного оборудования	10.07.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.4.21	Поставка вспомогательного оборудования	10.07.2024	Даулетова Ж.Б. Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.1.8.7	Оснащение объектов по исполнению контрактов	15.07.2024	Кадырова А.К.	Опись имущества
3.2.	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов	до 29.03.2024	ГКУ ИР	Аукционная документация
1.	Текущий ремонт сцены ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова			
	Текущий ремонт холла ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова			
3.2.1	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов п. 1	29.03.2024	Уполномоченный орган	Извещение
3.2.2	Подведение итогов электронного аукциона	15.04.2024	Комиссия по осуществлению закупки	Протокол подведения итогов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
3.2.3	Заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту объекта	25.04.2024	ГКУ ИР	Контракт
3.2.4	Выполнение работ по текущему ремонту сцены ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	с 06.05.2024 – 31.05.2024	ГКУ ИР Кадырова А.К.	Строительный контроль
3.2.5	Выполнение работ по текущему ремонту холла ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	с 06.05.2024 – 20.06.2024	ГКУ ИР Кадырова А.К.	Строительный контроль
3.2.6	Окончание работ и приемка установленным порядком	20.06.2024	ГКУ ИР Кузьмина И.В. Кадырова А.К. Алиев Н.И.	Акт выполненных работ
3.2.7	Оснащение объекта:		Алиев Н.И.	
3.2.7.1	Оснащения объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным Методическими рекомендациями по созданию и функционированию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной		Алиев Н.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
	распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р, а также в целях достижения результата «Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»			
3.2.7.2	Подготовка документации для проведения аукциона	до 01.04.2024	Алиев Н.И.	Аукционная документация
3.2.7.3	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров	01.04.2024	Уполномоченный орган	Извещение
3.2.7.4	Подведение итогов электронных аукционов	20.04.2024	Комиссия по осуществлению закупок	Протокол подведения итогов
3.2.7.5	Заключение контрактов на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания	30.04.2024	Алиев Н.И.	Контракт
3.2.7.5.1	Поставка оборудования механики сцены и лед-экрана ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	30.06.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.2.7.6.2	Поставка светового оборудования ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	31.07.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.2.7.7.3	Поставка звукового оборудования ККЗ «Сатурн» им. Карена Шахназарова	31.07.2024	Алиев Н.И.	Акт приемки товара
3.2.7.6	Оснащение объектов по исполнению контрактов	01.08.2024	Кадырова А.К.	
3.3	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по текущему ремонту электроснабжения	до 28.03.2024	ГКУ ИР	Аукционная документация
1	Текущий ремонт системы электроснабжения административного здания ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»			
	Текущий ремонт системы электроснабжения учебного корпуса ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»			
	Текущий ремонт системы электроснабжения ККЗ «Сатурн» ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
3.3.1	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов п. 1	29.03.2024	Уполномоченный орган	Извещение
3.3.2	Подведение итогов электронного аукциона	15.04.2024	Комиссия по осуществлению закупки	Протокол подведения итогов
3.3.3	Заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту объекта	25.04.2024	ГКУ ИР	Контракт
3.3.4	Выполнение работ по текущему ремонту объекта	30.06.2024	ГКУ ИР Кадырова А.К.	Строительный контроль
3.3.5	Окончание работ и приемка установленным порядком	30.06.2024	ГКУ ИР Кузьмина И.В. Кадырова А.К. Алиев Н.И.	Акт выполненных работ
4.	Обеспечение безопасности			
4.1.	Прием передача оборудования в рамках сетевого взаимодействия установленным порядком	01.08.2025	Кадырова А.К.	Акт приема/Передачи Договор о сетевом взаимодействии
4.2.	Обеспечение сохранности имущества, охраны объекта	01.09.2025	Руководитель	
5.	Освещение видов работ по «Дорожной карте» согласно Медиалана по информационному сопровождению создания и функционирования Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сиринус-Байконур»	Февраль -август 2024 г.	Кузьмина И.В.	Новости